



KH-BI PINS P3-2

25.08.09 3D

# Looptest-sertifikat for mengdemålere.

|                            |                        |                |                   |                           |
|----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Dato:                      | 06.06.08               | Maskin:        | Mengdemåler ut.   | Sertifikat nr.            |
| Kunde:                     | G.komm                 | Sted:Utløpskum | Rambekk Rens      | 01Loop08                  |
| Kalibrator :               | Druck UPS - II         | Serienummer:   | 19590             |                           |
| <b>Transmitter :</b>       | Type:                  | Magmaster      | Fabrikat:         | ABB                       |
|                            | Serienummer:           | V/87870/2/1    | Maks.verdi:       | 600                       |
| Område i l/s.              | Min.verdi:             | 0              | Signalområde      | 20 mA                     |
| Signal i mA:               | Min.verdi:             | 4 mA           | Powersupply:      | Intern                    |
| Cal.fact:                  | 1:1,54997 2:10 3:8 4:1 | Medium:        | Renset avløpsvann |                           |
| Prosesstilkobling :        | Inline 500mm           |                |                   |                           |
| Utførende personell:       | Sigurd Nordby          |                |                   |                           |
| Kalibreringsprosedyre:     | Iht. egne prosedyrer.  |                |                   |                           |
| <b>Virkelig verdi</b>      |                        |                |                   |                           |
| <b>Tranmitter</b>          | <b>mA</b>              | <b>mA</b>      | <b>Avvik i</b>    | <b>SD-anlegg</b>          |
| <b>Avlest verdi (l/s)</b>  | <b>Beregnet</b>        | <b>Avlest</b>  | <b>mA</b>         | <b>Avlest verdi (l/s)</b> |
| 206,00                     | 9,49                   | 9,49           | 0,00              | 206,10                    |
| <b>Simulert verdi</b>      |                        |                |                   |                           |
| <b>Tranmitter</b>          | <b>mA</b>              | <b>mA</b>      | <b>Avvik i</b>    | <b>SD-anlegg</b>          |
| <b>Avlest verdi (l/s)</b>  | <b>Beregnet</b>        | <b>Avlest</b>  | <b>mA</b>         | <b>Avlest verdi (l/s)</b> |
| 0,00                       | 4,00                   | 4,00           | 0,00              | 0,00                      |
| 50,00                      | 5,33                   | 5,33           | (0,00)            | 52,02                     |
| 300,00                     | 12,00                  | 11,99          | (0,01)            | 300,14                    |
| 600,00                     | 20,00                  | 19,99          | (0,01)            | 597,27                    |
| <b>Total teller kubikk</b> |                        |                |                   |                           |
| <b>Tranmitter</b>          |                        |                |                   | <b>SD-anlegg</b>          |
| <b>Avlest verdi (m3)</b>   |                        |                |                   | <b>Avlest verdi (m3)</b>  |
| 6 279 981                  | Kontrollert telling    |                |                   | 15925841                  |
| (avleses en gang pr år)    |                        |                |                   |                           |

Merknader: Temperatur ved kalibrering i °C: ca 20°C:  
Dato sist kalibrert :Ukjent

Dato Ny kalibrering: Ikke Avtalt

Sign utført av:

  
Sigurd Nordby

Sign kontrolert:

  
Jørn Børresen

YIT Building Systems AS  
Rambekk, 3, 2516 GJØVIK  
TEL: 61 18 18 00 - FAKS: 61 18 18 01  
Org.nr. 959 069 748 MVA