

 RENSEANLEGG - PRØVER	Endret av/dato: SEH/20.07.16	Dokument id: KH-BI 9.3.3.11
	Godkjent av/dato: SEH/20.07.16	
	Erstatter utgave: «Ny»	G:\KS\HANDBOK\BILAG\BIL-9\KH-BI 9.3.3.11 SKJEMA Renseanlegg.doc
	Side 1 av 2	Sign: SEH

Prøvetakingsrapport utslippkontroll ved renseanlegg



GJØVIK KOMMUNE
TEKNISK DRIFT
Avløp og renovasjon



VESTRE TOTEN KOMMUNE
TEKNISK DRIFT
Avløp og renovasjon



SØNDRE LAND KOMMUNE
TEKNISK DRIFT
Avløp og renovasjon

Renseanlegg:		Vannmengde (m³/døgn):	Evt. overløp (m³/døgn):	
Prøvetakingsperiode:		Værtype	Prøvetype	Kopi til DIO
Start:	Slutt:	<input type="checkbox"/> Tørrvær <input type="checkbox"/> Nedbør <input type="checkbox"/> Snøsmelting	<input type="checkbox"/> Uke <input type="checkbox"/> Døgn	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

Prøve merket	Prøver i hht. program	BOF ₅	KOF _{Cr}	Tot P	PO ₄	SS	Tot N
INNØP							
UTLØP							
SLAM		Hovedsakelig værtype ved ukeprøve:					
ANNET, beskriv							

Dokumentasjon av prøvetakingen:

Prøvetager bekrefter ved underskrift at beskrevet prøvetakingsprosedyre er fulgt, og at:

- Prøvetakingsperiode er korrekt ihht prøveplan
- Prøven er tatt på fastsatt sted
- Delprøver er blandet mengdeproporsjonalt sammen
- Prøvedunk er grundig blandet mot kork før prøveuttak
- Prøven holdes kjølig fram til laboratorium.

Dato/Signatur godkjent prøvetager

Dato/Signatur prøvetager under opplæring

Evt avvik under / ved prøvetakingen beskrives her:

Avvik utfyllt av:

Kryss for avvikstype:

- Avvik fra prøvekalender
- Avvik fra prøvetakingsprosedyre
- Feil gjort under prøvetaking
- Teknisk svikt i instrument
- Forhold under lagring er ikke tilfredsstillt som beskrevet i styringssystemet
- Mangel på autorisasjon/ godkjenning for prøvetakingen
- Annet _____

Beskrivelse av evt korrigerende strakstiltak:

Andre merknader om prøvetaking og evt driftsforstyrrelser i prøveperioden:

For laboratoriet

Dato mottatt:	Prøver mottatt kl :	Sign:	Labnr:
---------------	---------------------	-------	--------